


Protokół pierwszego uruchomienia

Dane klienta		Dane instalatora / serwisanta	
Imię i Nazwisko		Firma:	
Ulica i nr domu:		NIP:	
Kod pocztowy i miasto:		Imię i Nazwisko	
		Ulica i nr domu:	
		Kod pocztowy i miasto:	
Nr zlecenia:		Data uruchomienia:	
Typ urządzenia:		Numer seryjny:	
		Tak	Nie
Projekt wentylacji	Czy został wykonany projekt w Aria Planner?		
	Czy zostały określone strumienie powietrza dla każdego z pomieszczeń?		
	Czy strumienie nawiewne i wywiewne zostały zbilansowane w projekcie?		
Montaż urządzenia		Tak	Nie
MIEJSCE INSTALACJI	Czy urządzenie znajduje się w strefie ogrzewanej?		
Garaż <input type="radio"/>	Czy urządzenie zostało wypoziomowane?		
Poddasze <input type="radio"/>	Czy zapewniono przestrzeń serwisową zgodnie z instrukcją?		
Pom. techniczne <input type="radio"/>	Czy podłączono syfon kondensatu w odpowiednim miejscu, zależnym od typu montażu?		
Piwnica <input type="radio"/>	Czy podłączono syfon kondensatu do kanalizacji?		
Inne <input type="radio"/>	Czy odpływ kondensatu został zabezpieczony przed zamarzaniem?		
POZYCJA MONTAŻU	Czy syfon został napełniony wodą (nie dotyczy syfonu suchego)?		
Ściana <input type="radio"/>	Czy odpływ kondensatu został podłączony ze spadkiem?		
Sufit <input type="radio"/>	Czy króćce czepni, wyrzutni, nawiewne i wywiewne zostały podłączone do odpowiednich kanałów?		
Podłoga <input type="radio"/>	Czy filtry w urządzeniu są czyste?		
MIEJSCE MONTAŻU PANELU STERUJĄCEGO	Instalacja wentylacyjna		Tak Nie
Obudowa urządzenia <input type="radio"/>			
Ściana <input type="radio"/>	Czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem?		
	Czy został wykorzystany system Heatpex Aria Connect?		
	Czy został wykorzystany system Heatpex Aria Aduro?		
	Czy nawiewy i wywiewy zostały doprowadzone do odpowiednich pomieszczeń?		
	Czy skrzynki rozdzielcze zostały podłączone odpowiednimi kanałami z rekuperatorem (nawiew/wywiew)		
	Czy wszystkie połączenia zostały wykonane w trwały i szczelny sposób?		
	Czy zostały założone uszczelki na rurę 75mm/90mm?		
	Czy zostało zachowana odległość między czepnią a wyrzutnią zgodnie z przepisami?		
	Czy przewody w części nieogrzewanej zostały zaizolowane?		
	Czy w drzwiach znajdują się podcięcia lub klient został poinformowany o takiej konieczności?		

Konfiguracja urządzenia i rozruch		Tak	Nie
	Czy wartości strumieni powietrza w rekuperatorze zostały ustawione zgodnie z projektem		
	Czy urządzenie zostało podłączone do sieci Wi-Fi		
	Czy instalacja została dodana do serwisu Aria myHOME		
	Czy instalacja wentylacja została wyregulowana		
	Czy wydatki na anemostatach odpowiadają wartościom projektowym?		

Konfiguracja biegów urządzenia

	Wakacje	Bieg 1	Bieg 2	Bieg 3	Party
Wartość %					
Wydatek [m³/h]					

Powietrze nawiewane

	Nazwa pomieszczenia	Typ pomieszczenia (nawiewne/wywiewne)	Wartość projektowa [m³/h]	Wartość rzeczywista (Bieg 3) [m³/h]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
SUMA NAWIEW:				
SUMA WYWIEW:				

Przekazanie klientowi		Tak	Nie
	Czy uruchomienie zostało zakończone powodzeniem?		
	Czy instalacja pozbawiona jest usterek?		
	Czy użytkownik został przeszkolony i otrzymał dokumentację?		
Podpis klienta	Podpis instalatora / serwisanta		
Klient: Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią karty gwarancyjnej 2/5 lat* i instrukcjami obsługi i montażu dostępne na stronie www.heatpex.pl oraz zostałem/am przeszkolony/a przez Sprzedającego w zakresie działania i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.	Instalator / serwisant:		