

Protokół pierwszego uruchomienia

Dane klienta		Dane instalatora / serwisanta	
Imię i Nazwisko		Firma:	
Ulica i nr domu:		NIP:	
Kod pocztowy i miasto:		Imię i Nazwisko	
		Ulica i nr domu:	
		Kod pocztowy i miasto:	
Typ urządzenia:		Data uruchomienia:	
		Numer seryjny:	
		Tak	Nie
Projekt wentylacji	Czy został wykonany projekt w Aria Planner 2?		
	Czy zostały określone strumienie powietrza dla każdego z pomieszczeń?		
	Czy strumienie nawiewne i wywiewne zostały zbilansowane w projekcie?		
Montaż rekuperatora		Tak	Nie
MIEJSCE INSTALACJI	Czy urządzenie znajduje się w strefie ogrzewanej?		
Garaż ☐	Czy urządzenie zostało wypoziomowane?		
Poddasze ☐	Czy zapewniono przestrzeń serwisową zgodnie z instrukcją?		
Pom. techniczne ☐	Czy podłączono syfon kondensatu w odpowiednim miejscu, zależnym od typu montażu?		
Piwnica ☐	Czy podłączono syfon kondensatu do kanalizacji?		
Inne (jakie?): ☐	Czy odpływ kondensatu został zabezpieczony przed zamarzaniem?		
POZYCJA MONTAŻU	Czy odpływ kondensatu został napełniony wodą?		
Ściana ☐	Czy odpływ kondensatu został podłączony ze spadkiem?		
Sufit ☐	Czy króćce czerpni, wyrzutni, nawiewne i wywiewne zostały podłączone do odpowiednich kanałów?		
Podłoga ☐	Czy filtry w urządzeniu są czyste?		
MIEJSCE MONTAŻU PANELU STERUJĄCEGO	Instalacja wentylacyjna		Tak Nie
Obudowa urządzenia ☐			
Ściana ☐	Czy instalacja została wykonana zgodnie z projektem?		
	Czy został wykorzystany system Heatpex Aria Connect?		
	Czy został wykorzystany system Heatpex Aria Aduro?		
	Czy nawiewy i wywiewy zostały doprowadzone do odpowiednich pomieszczeń?		
	Czy skrzynki rozdzielcze zostały podłączone odpowiednimi kanałami z rekuperatorem (nawiew/wywiew)		
	Czy wszystkie połączenia zostały w trwały i szczelny sposób?		
	Czy zostały założone uszczelki na rurę 75mm/90mm?		
	Czy zostało zachowana odległość między czerpnią a wyrzutnią zgodnie z przepisami?		
	Czy przewody w części nieogrzewanej zostały zaizolowane?		
	Czy w drzwiach znajdują się podcięcia lub klient został poinformowany o takiej konieczności?		

Konfiguracja rekuperatora i rozruch			Tak	Nie
	Czy wartości strumieni powietrza w rekuperatorze zostały ustawione zgodnie z projektem			
	Czy urządzenie zostało podłączone do sieci Wi-Fi			
	Czy instalacja została dodana do serwisu Aria myHOME			
	Czy instalacja wentylacja została wyregulowana			
	Czy wydatki na anemostatach odpowiadają wartościom projektowym?			

Konfiguracja biegów rekuperatora

	Wakacje	Bieg 1	Bieg 2	Bieg 3	Party
Wartość %					
Wydatek [m³/h] *					

* dotyczy tylko wersji ze stałym przepływem CF

Powietrze nawiewane/wywiewane

	Nazwa pomieszczenia	Typ pomieszczenia (nawiewne/wywiewne)	Wartość projektowa [m³/h]	Wartość rzeczywista (Bieg 3) [m³/h]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
SUMA NAWIEW:				
SUMA WYWIEW:				

Przekazanie klientowi			Tak	Nie
	Czy uruchomienie zostało zakończone powodzeniem?			
	Czy instalacja pozbawiona jest usterek?			
	Czy użytkownik został przeszkolony i otrzymał dokumentację?			
Podpis klienta		Podpis instalatora / serwisanta		
Klient: Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią warunków gwarancji 2/5 lat* i instrukcjami obsługi i montażu dostępnymi na stronie www.heatpex.pl oraz zostałem/am przeszkolony/a przez Sprzedającego w zakresie działania i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.		Instalator / serwisant:		