

Naprawa / Przegląd / Modyfikacja (niepotrzebne skreślić)

Dane klienta

Imię i Nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy i miasto:

Nr zlecenia:

Typ urządzenia:

Godzina rozpoczęcia i zakończenia serwisu:

Dane serwisanta

Firma:

NIP:

Imię i Nazwisko:

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy i miasto:

Data wykonania serwisu:

Numer seryjny:

Dojazd w dwie strony (km):

Zakres Przeglądu

Weryfikacja w aplikacji Android/iOS lub w chmurze ariamychome.com

OK

NOK

Alarmy

Sprawdzić listę alarmów w aplikacji Android/iOS lub w chmurze ariamychome.com.
Skasować alarmy po dokonaniu naprawy (tylko aplikacja i tryb Bluetooth).

Filtry

Sprawdzić czas do wymiany filtrów: dni.

Przegląd podzespołów urządzenia

OK

NOK

Plomba gwarancyjna

Zdemontować pokrywę urządzenia, sprawdzić stan plomby gwarancyjnej.

Filtry

Sprawdzić, czystość filtrów. W razie potrzeby wymienić.

Uszczelki i obudowa

Sprawdzić stan uszczelek pokrywy oraz obudowy.

Wymiennik ciepła

Sprawdzić stan wymiennika ciepła.

Kanały, czujniki, wentylatory

Sprawdzić kanały, czujniki temperatury, wentylatory pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczeń.
W razie potrzeby wyczyścić. Sprawdzić dokręcenie śrub mocujących moduły wentylatorów.

Grzałki

Sprawdzić grzałki pod kątem zanieczyszczeń. W razie potrzeby wyczyścić.

Odpływ skroplin

Sprawdzić odpływy skroplin pod kątem szczelności, zabrudzeń, dokręcenia śrub.

Montaż pokrywy

Zamontować pokrywę Owinąć przewód panelu sterującego wokół śruby głównej pokrywy.
Nakleić nową plombę gwarancyjną.

Testy w trybie manualnym

OK

NOK

Wentylator nawiewu

Uruchomić wentylator nawiewu AOUT 1 w ustawieniach serwisowych ->
Sterowanie ręczne -> Moduł A -> AOUT 1

Wentylator wywiewu

Uruchomić wentylator nawiewu AOUT 2 w ustawieniach serwisowych ->
Sterowanie ręczne -> Moduł A -> AOUT 2

Nagrzewnica wstępna

Sprawdzić działanie nagrzewnicy OUT 2 wstępnej w ustawieniach serwisowych ->
Sterowanie ręczne -> Moduł A -> OUT 2

Bypass

Sprawdzić działanie bypassu OUT 1 w ustawieniach serwisowych ->
Sterowanie ręczne -> Moduł A -> OUT 1

Testy funkcjonalne

OK NOK

Panel sterowania	Sprawdzić działanie trybów pracy na panelu sterującym (party, wakacje, ręczny 3 biegi, AUTO).		
Temperature/ SCO ₂ sensors	Sprawdzić działanie czujników temperatury i SCO ₂ za pomocą aplikacji android/iOS w trybie bluetooth.		
Wersja oprogramowania	Sprawdzić wersję oprogramowania bramy internetowej oraz sterownika wentylacji w aplikacji android/iOS. Wersja bramy internetowej: Wersja sterownika wentylacji:		
	Aktualizacja oprogramowania, jeśli jest dostępna nowsza wersja.		

Opis szczegółowy

TAK NIE

Przekazanie klientowi

- Czy serwis został zakończony powodzeniem?
- Czy instalacja pozbawiona jest usterek?
- Czy użytkownik został przeszkolony i otrzymał dokumentację?

Data i Podpis Klienta

Data i Podpis Serwisanta